

الشركة المنفذة / التشيد للبناء والتعمير



اسم المالك/ اسم الاستشاري/م حسام صبري

Activity ID	Activity Name	Original	Start	Finish	2019 2020												
		Duration			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
a 019	عزل الاسلسك	4	08-Apr-19	11-Apr-19		!		عزل الاسلساب					1				
a 027	عزل حراراة الاسطح	2	20-May-19	21-May-19					1111 -	عزل حراراة الأسم			1				
a 026	عزل رطوبة الاسطح	2		19-May-19					سطح	عزل رطوية الاس			1				
a 029	عزل رطوبة الحمامات	2	27-May-19	28-May-19						يزل رطوبة الحمام <mark>ا</mark> ت	E						
a 035	كسوة درج السلم	4	14-Aug-19	18-Aug-19								السلم 🖃	كسوة دراء 				
a 037	كسوة رخام الحوائط	2	24-Aug-19	25-Aug-19		1						└ ~☐	كسوة رخام الحوائط				
a 023	مبانى الادوار	30	22-Apr-19	26-May-19				 		مبلنى ال <mark>ا</mark> نوار		}	1				
a 020	مبانى قصة الردم	7	27-Mar-19	03-Apr-19			□	مبانى قصة الردم				<u> </u>	1				
a 039	موزايكو السطح	5	23-May-19	28-May-19			1		L.	موزايكو الس <mark>ل</mark> ح			1				
a 048	نهاية اعمل التشطييات	0		22-Dec-19		į	() () ()					i !	i 1 1			*	عمل التشطبيلك
ىية P1.6 📇	الاعمال الصد	177	29-May-19	21-Dec-19		 			T			1	 		1 1	7 2	21 - Dec-19,
a 053	اعمل الصرف والتغية للغرف	3	13-Oct-19	15-Oct-19			1 1 1					1	1	ة للغرف 📑 🗕	اعمل الصرف والتغيا		!
a 049	بداية الاعمال الصحية	0	29-May-19				!		^L ►√	لاعمل الصحية, 29	May-19-بداية ال		1				!
a 050	تأسيس الصرف والتغنية	7	29-May-19	05-Jun-19) 		<u>-</u>	لاعمل الصحية, 2 <mark>9 </mark> صرف والتغنية [تأسيس الم		1				
a 051	تركيب اعمدة الصرف والتغنية الخارجة	4	06-Jul-19	09-Jul-19			1 1 1				تغنية الخارجة □-	ركيب اعمدة الصرف واا					!
a 054	تشطيب السباكة	5	16-Dec-19	21-Dec-19									!			►	تشطيب السباكا
a 052	غرف التقنيش والمحابس	3	09-Oct-19	12-Oct-19			1						1	والمحابس	غرف التفتيش		
a 055	نهاية الاعمل الصحية	0		21-Dec-19			1						1			**	لاعمال الصحيا
ئية P1.7 📇	الاعمال الكهربائ	179	27-May-19	21-Dec-19			i !		▼			<u> </u>	1				21 - Dec-19,
= 056	بداية الاعمال الكهربائية	0	27-May-19) 		>♦	إعمل الكهربائية, 27	May-19-بدایة الا	i !	i !				i
a 057	تركيب الخراطيب والبوطات	12	27-May-19	09-Jun-19						و والبوطات	تركيب الخراطيب	}		-			·
a 058	تركيب اللوحات الكهر ابائية	6	27-May-19	02-Jun-19			1		L ► [لوحات الكهر ابائية 📋	تركيب الا		1				
a 060	نقتيل المفاتيح واللوحات والاكسسورات	5	16-Dec-19	21-Dec-19) 			1		i	1			، ا	ن والاكسسورات
a 059	تمدید الاسلاك	12	14-Aug-19	27-Aug-19			1					L-	تمديد الاسلاك]
a 061	نهلية الاعمل الكهربية	0		21-Dec-19			1					1	1			**	لاعمل الكهربيا
عام P1.8 📇	اعمل تنسيق الموقع الع	153	06-Jul-19	30-Dec-19		- -					—			·	-;		30-De
065	اعمال نظاقة واللمسك الاخيرة	7	23-Dec-19	30-Dec-19			1					1	1			L _■	، الاخيرة 📒
a 062	بداية تتسيق الموقع العام	0	06-Jul-19				1			 	الموقع العلم, 06 🕶	 Jul-19-بداية تتسيق	1 1 1 1 1				
a 064	تركيب البردورات والارصفة	6		22-Oct-19			1			1			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>ا</u> غف	تركيب البردورات والارب		
a 063	تسوية الموقع	3		08-Jul-19			1				تسوية الموقع	1 1 1	1 1 1				
a 066	نهاية تتسيق الموقع العام	0		30-Dec-19	1							L		- 1			وقع العام

