

الشركة المنفذة / التشيد للبناء والتعمير



اسم المالك /
اسم الاستشاري / م. حسام صبرى

Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	2019											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
حفر	20-Jan-19	26-Jan-19		6.00d											
اعمال الحفر	20-Jan-19	26-Jan-19		6.00d											
نوبر	20-Jan-19	08-Jul-19		5.00d						3.00d					
اعمال الحفر	20-Jan-19	26-Jan-19		1.00d											
اعمال الاحلال	27-Jan-19	30-Jan-19		4.00d											
تسوية الموقع	06-Jul-19	08-Jul-19								3.00d					
قالب	20-Jan-19	26-Jan-19		12.00d											
اعمال الحفر	20-Jan-19	26-Jan-19		12.00d											
عامل	20-Jan-19	30-Dec-19		18.00d			12.00d	3.00d							35.00d
اعمال الحفر	20-Jan-19	26-Jan-19		6.00d											
اعمال الاحلال	27-Jan-19	30-Jan-19		12.00d											
ردم رمل نظيفة	13-Apr-19	16-Apr-19					12.00d								
عزل حرارة الاسطح	20-May-19	21-May-19						3.00d							
اعمال نظفة والمسلت الاخيرة	23-Dec-19	30-Dec-19													35.00d
نوبر صغير	13-Apr-19	16-Apr-19					4.00d								
ردم رمل نظيفة	13-Apr-19	16-Apr-19					4.00d								
دكك	13-Apr-19	16-Apr-19					4.00d								
ردم رمل نظيفة	13-Apr-19	16-Apr-19					4.00d								
مياه	27-Jan-19	08-Oct-19		3,65.00	3,17.39	3,11.90	3,95.13	3,15.97	3,23.10	3,21.07	3,13.55	3,5.54	3,10.00		
اعمال الاحلال	27-Jan-19	30-Jan-19		3,63.00											
ردم رمل نظيفة	13-Apr-19	16-Apr-19					3,77.00								
خرسنة عتية للاسليك	31-Jan-19	05-Feb-19		3,2.00	3,8.00										
خرسنة مسلحة للاسليك	06-Feb-19	24-Feb-19			3,9.00										
خرسنة مسلحة للاعده	25-Feb-19	30-Apr-19			3,0.39	3,2.55	3,2.55								
خرسنة مسلحة للاسقف	04-Mar-19	12-May-19				3,7.60	3,8.23	3,3.17							
مبلى قصة الرمد	27-Mar-19	03-Apr-19				3,1.71	3,1.29								
الاسفلتويد	31-Mar-19	02-Apr-19				3,0.03	3,0.06								
خرسنة مسلحة للدكة	17-Apr-19	21-Apr-19					3,2.00								
مبلى الانوار	22-Apr-19	26-May-19					3,4.00	3,11.00							
عزل رطوبة الحمامات	27-May-19	28-May-19						3,0.70							
بياض تخشين دخلي	10-Jun-19	13-Aug-19							3,12.46	3,18.68	3,7.61				
بياض بطفة الوجهات	04-Jun-19	04-Jul-19							3,10.65	3,1.85					
اعمال الترميد	06-Jul-19	08-Jul-19								3,0.22					
ضهارة الوجهات	01-Oct-19	08-Oct-19											3,10.00		
ضهارة السلالم	26-Aug-19	28-Aug-19									3,1.50				
كسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									3,0.15				
ترابيع رخام الارضيات	19-Aug-19	22-Aug-19									3,0.25				
كسوة رخام الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									3,0.08				
بلاط سيراميك الارضيات والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									3,3.96	3,5.54			
موزايك السطح	23-May-19	28-May-19						3,1.10							
اسفل الطوب الحرارى	06-Jul-19	09-Jul-19								3,0.32					
رمل	27-Jan-19	24-Sep-19		3,625.00		3,11.50	3,797.25	3,100.00	3,130.33	3,98.59	3,113.45	3,107.33			
اعمال الاحلال	27-Jan-19	30-Jan-19		3,625.00											
ردم رمل نظيفة	13-Apr-19	16-Apr-19					3,764.00								
مبلى قصة الرمد	27-Mar-19	03-Apr-19				3,11.00	3,8.25								
الاسفلتويد	31-Mar-19	02-Apr-19				3,0.50	3,1.00								
مبلى الانوار	22-Apr-19	26-May-19					3,24.00	3,66.00							

الشركة المنفذة / التشيد للبناء والتعمير



اسم المالك /
اسم الاستشاري / م. حسام صبرى عبدالفتاح

Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	2019											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
عزل رطوبة الحمامات	27-May-19	28-May-19						3,2.50							
بياض تخشين داخلي	10-Jun-19	13-Aug-19							3,55.37	3,83.05	3,33.83				
بياض بطلقة الوجهات	04-Jun-19	04-Jul-19							3,74.96	3,13.04					
اعمال الترميد	06-Jul-19	08-Jul-19								3,1.00					
كسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									3,1.00				
تروابع رخم الارضيات	19-Aug-19	22-Aug-19									3,1.70				
كسوة رخم الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									3,0.25				
بلاط سيراميك الارضيات والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									3,76.67	3,107.33			
موزايكو السطح	23-May-19	28-May-19						3,31.50							
اسفل الطوب الحرارى	06-Jul-19	09-Jul-19								3,1.50					
هراس	27-Jan-19	30-Jan-19		4.00d											
اعمال الاحلال	27-Jan-19	30-Jan-19		4.00d											
مصنعية خ.ع	31-Jan-19	05-Feb-19		3,37.80	3,151.20										
خرسانة عادية للأساسات	31-Jan-19	05-Feb-19		3,37.80	3,151.20										
فرمجي	31-Jan-19	22-May-19		0.60d	6.69d	16.76d	20.46d	6.50d							
خرسانة عادية للأساسات	31-Jan-19	05-Feb-19		0.60d	2.40d										
خرسانة مسلحة للأساسات	06-Feb-19	24-Feb-19			3.00d										
خرسانة مسلحة للاعمدة	25-Feb-19	30-Apr-19			1.29d	8.36d	8.36d								
خرسانة مسلحة للأسقف	04-Mar-19	12-May-19				8.40d	9.10d	3.50d							
خرسانة مسلحة للدكة	17-Apr-19	21-Apr-19					3.00d								
خرسانة ميول الاسطح	22-May-19	22-May-19						3.00d							
توريد خ.ع	31-Jan-19	05-Feb-19		3,37.80	3,151.20										
خرسانة عادية للأساسات	31-Jan-19	05-Feb-19		3,37.80	3,151.20										
مصنعية خ.م للأساسات	06-Feb-19	24-Feb-19			3,166.00										
خرسانة مسلحة للأساسات	06-Feb-19	24-Feb-19			3,166.00										
توريد خ.م للأساسات	06-Feb-19	24-Feb-19			3,166.00										
خرسانة مسلحة للأساسات	06-Feb-19	24-Feb-19			3,166.00										
سلك رباط	06-Feb-19	12-May-19			89.57 كجم	132.31 كجم	156.78 كجم	37.33 كجم							
خرسانة مسلحة للأساسات	06-Feb-19	24-Feb-19			83.00 كجم										
خرسانة مسلحة للاعمدة	25-Feb-19	30-Apr-19			6.57 كجم	42.71 كجم	42.71 كجم								
خرسانة مسلحة للأسقف	04-Mar-19	12-May-19				89.60 كجم	97.07 كجم	37.33 كجم							
خرسانة مسلحة للدكة	17-Apr-19	21-Apr-19					17.00 كجم								
حديد تسليح	06-Feb-19	12-May-19			17.77 طن	22.46 طن	25.80 طن	6.20 طن							
خرسانة مسلحة للأساسات	06-Feb-19	24-Feb-19			16.60 طن										
خرسانة مسلحة للاعمدة	25-Feb-19	30-Apr-19			1.17 طن	7.58 طن	7.58 طن								
خرسانة مسلحة للأسقف	04-Mar-19	12-May-19				14.88 طن	16.12 طن	6.20 طن							
خرسانة مسلحة للدكة	17-Apr-19	21-Apr-19					2.10 طن								
مصنعية نكة	17-Apr-19	21-Apr-19						1.00 مقطوعة							
خرسانة مسلحة للدكة	17-Apr-19	21-Apr-19						1.00 مقطوعة							
خ.م للدكة	17-Apr-19	21-Apr-19						3,34.00							
خرسانة مسلحة للدكة	17-Apr-19	21-Apr-19						3,34.00							
خ.ع للميول	22-May-19	22-May-19						3,24.00							
خرسانة ميول الاسطح	22-May-19	22-May-19						3,24.00							
مصنعية الهيكل	25-Feb-19	12-May-19			3,7.29	3,196.16	3,208.56	3,62.00							
خرسانة مسلحة للاعمدة	25-Feb-19	30-Apr-19			3,7.29	47.36 كجم	47.36 كجم								
خرسانة مسلحة للأسقف	04-Mar-19	12-May-19				148.80 كجم	161.20 كجم	62.00 كجم							
خ.م للهيكل	25-Feb-19	12-May-19			3,7.29	3,196.16	3,208.56	3,62.00							

الشركة المنفذة / التشييد للبناء والتعمير



اسم المالك /
اسم الاستشاري / م. حسام صبرى

Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	2019											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
خرسانة مسلحة للاعمدة	25-Feb-19	30-Apr-19			3,7.29	3,47.36	3,47.36								
خرسانة مسلحة للأسقف	04-Mar-19	12-May-19				3,148.80	3,161.20	3,62.00							
مصنعية عزل السطح	18-May-19	19-May-19						2,329.00							
عزل رطوبة الاسطح	18-May-19	19-May-19						2,329.00							
برميل بيتومين	31-Mar-19	28-May-19				0.20 برميل	7.40 برميل	4.00 برميل							
عزل الاسفلت	08-Apr-19	11-Apr-19					7.00 برميل								
الاسفلتويد	31-Mar-19	02-Apr-19				0.20 برميل	0.40 برميل								
عزل رطوبة الاسطح	18-May-19	19-May-19						3.00 برميل							
عزل رطوبة الحمامات	27-May-19	28-May-19						1.00 برميل							
فوم حرارى	20-May-19	21-May-19						2,329.00							
عزل حرارة الاسطح	20-May-19	21-May-19						2,329.00							
مشمع	20-May-19	21-May-19						2,329.00							
عزل حرارة الاسطح	20-May-19	21-May-19						2,329.00							
ممبرين 3مم	18-May-19	28-May-19						74.00 رول							
عزل رطوبة الاسطح	18-May-19	19-May-19						44.00 رول							
عزل رطوبة الحمامات	27-May-19	28-May-19						30.00 رول							
مصنعية عزل حمام	27-May-19	28-May-19						2,106.00							
عزل رطوبة الحمامات	27-May-19	28-May-19						2,106.00							
اسمنت	27-Mar-19	24-Sep-19				3.62 طن	10.11 طن	23.07 طن	44.20 طن	34.41 طن	20.58 طن	11.08 طن			
مبلى قصة الردم	27-Mar-19	03-Apr-19				3.57 طن	2.68 طن								
الاسفلتويد	31-Mar-19	02-Apr-19				0.05 طن	0.09 طن								
مبلى الانوار	22-Apr-19	26-May-19					7.33 طن	20.17 طن							
عزل رطوبة الحمامات	27-May-19	28-May-19						0.80 طن							
بياض تخشين داخلى	10-Jun-19	13-Aug-19							19.29 طن	28.93 طن	11.79 طن				
بياض بطلاة الوجهات	04-Jun-19	04-Jul-19							24.92 طن	4.33 طن					
اعمال الترميد	06-Jul-19	08-Jul-19								0.50 طن					
كسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									0.29 طن				
ترابيع رخام الارضيات	19-Aug-19	22-Aug-19									0.50 طن				
كسوة رخام الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									0.09 طن				
بلاط سيراميك الارضيات والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									7.92 طن	11.08 طن			
موزاييك السطح	23-May-19	28-May-19						2.10 طن							
اسفل الطوب الحرارى	06-Jul-19	09-Jul-19								0.65 طن					
سن	27-May-19	28-May-19						3,5.00							
عزل رطوبة الحمامات	27-May-19	28-May-19						3,5.00							
مصنعية اللياسة	27-May-19	28-May-19						2,106.00							
عزل رطوبة الحمامات	27-May-19	28-May-19						2,106.00							
برميل بتومين مؤكسد	08-Apr-19	11-Apr-19					3.50 برميل								
عزل الاسفلت	08-Apr-19	11-Apr-19					3.50 برميل								
مصنعية عزل اساسات	08-Apr-19	11-Apr-19					2,595.00								
عزل الاسفلت	08-Apr-19	11-Apr-19					2,595.00								
مصنعية اسفلتويد	31-Mar-19	02-Apr-19				0.33 مقطوعة	0.67 مقطوعة								
الاسفلتويد	31-Mar-19	02-Apr-19				0.33 مقطوعة	0.67 مقطوعة								
طوب اسمنتى	27-Mar-19	26-May-19				24.57 ألف طوبة	33.36 ألف طوبة	41.07 ألف طوبة							
مبلى قصة الردم	27-Mar-19	03-Apr-19				24.57 ألف طوبة	18.43 ألف طوبة								
مبلى الانوار	22-Apr-19	26-May-19					14.93 ألف طوبة	41.07 ألف طوبة							
مصنعية مباتى 25	27-Mar-19	26-May-19				3,54.86	3,63.54	3,61.60							
مبلى قصة الردم	27-Mar-19	03-Apr-19				3,54.86	3,41.14								

الشركة المنفذة / التشييد للبناء والتعمير



اسم المالك /
اسم الاستشاري / م. حسام صبرى

Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	2019											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
مبلى الانوار	22-Apr-19	26-May-19					3,222.40	3,611.60							
طقلي متقب	22-Apr-19	26-May-19					31.49 ألف طوبية	86.61 ألف طوبية							
مبلى الانوار	22-Apr-19	26-May-19					31.49 ألف طوبية	86.61 ألف طوبية							
(مصنعية مباني 12)	22-Apr-19	26-May-19					2,649.33	2,1785.67							
مبلى الانوار	22-Apr-19	26-May-19					2,649.33	2,1785.67							
مصنعية بياض داخلي	10-Jun-19	13-Aug-19							2,1784.57	2,2676.86	2,1090.57				
بياض تخشين داخلي	10-Jun-19	13-Aug-19							2,1784.57	2,2676.86	2,1090.57				
مادة الوجهات	26-Aug-19	08-Oct-19									0.85 طن		9.10 طن		
ضهارة الوجهات	01-Oct-19	08-Oct-19											9.10 طن		
ضهارة السلام	26-Aug-19	28-Aug-19									0.85 طن				
مصنعية بياض واجهات	04-Jun-19	08-Oct-19							2,1437.41	2,249.99			2,908.60		
بياض بطلقة الوجهات	04-Jun-19	04-Jul-19							2,1437.41	2,249.99					
ضهارة الوجهات	01-Oct-19	08-Oct-19											2,908.60		
اسمنت ابيض	23-May-19	24-Sep-19						0.04 طن			0.24 طن	0.20 طن			
ضهارة السلام	26-Aug-19	28-Aug-19									0.08 طن				
كسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									0.01 طن				
ترابيع رخام الارضيات	19-Aug-19	22-Aug-19									0.01 طن				
كسوة رخام الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									0.00 طن				
بلاط سيراميك الارضيات والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									0.15 طن	0.20 طن			
موزايكو السطح	23-May-19	28-May-19						0.04 طن							
جير	26-Aug-19	28-Aug-19									0.04 طن				
ضهارة السلام	26-Aug-19	28-Aug-19									0.04 طن				
بورة حجر	26-Aug-19	28-Aug-19									0.30 طن				
ضهارة السلام	26-Aug-19	28-Aug-19									0.30 طن				
رخام 2 سم	14-Aug-19	25-Aug-19									2,131.00				
كسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									2,32.00				
ترابيع رخام الارضيات	19-Aug-19	22-Aug-19									2,86.00				
كسوة رخام الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									2,13.00				
مصنعية ترابيع	19-Aug-19	22-Aug-19									2,76.00				
ترابيع رخام الارضيات	19-Aug-19	22-Aug-19									2,76.00				
مصنعية وزرة رخام	19-Aug-19	22-Aug-19									56.00				
ترابيع رخام الارضيات	19-Aug-19	22-Aug-19									56.00				
مصنعية رخام حوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									2,13.00				
كسوة رخام الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									2,13.00				
رخام 4 سم	14-Aug-19	18-Aug-19									2,42.50				
كسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									2,42.50				
مصنعية الدرج	14-Aug-19	18-Aug-19									121.00 م				
كسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									121.00 م				
بلاط موزايكو	23-May-19	28-May-19						2,372.00							
موزايكو السطح	23-May-19	28-May-19						2,372.00							
مصنعية بلاط موزايكو	23-May-19	28-May-19						2,372.00							
موزايكو السطح	23-May-19	28-May-19						2,372.00							
سيراميك ارضية	14-Aug-19	24-Sep-19									2,813.75	2,1139.25			
بلاط سيراميك الارضيات والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									2,813.75	2,1139.25			
مصنعية سيراميك ارضية	14-Aug-19	24-Sep-19									2,723.75	2,1013.25			
بلاط سيراميك الارضيات والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									2,723.75	2,1013.25			
مصنعية وزرة سراميك	14-Aug-19	24-Sep-19									1285.42 م	1799.58 م			

الشركة المنفذة / التشيد للبناء والتعمير
















































اسم المالك /
اسم الاستشارى / م.حسام صبرى عبدالفتاح

Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	2019											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
بلاط سيراميك الارضيت والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									1285.42م	1799.58م			
سيراميك حوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									2470.83	2659.17			
بلاط سيراميك الارضيت والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									2470.83	2659.17			
مصنعية سيراميك حوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									2470.83	2659.17			
بلاط سيراميك الارضيت والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									2470.83	2659.17			
دهانت بلاستيك	25-Sep-19	15-Dec-19										2379.00	22046.60	21895.00	2985.40
دهنلت البلاستيك	25-Sep-19	15-Dec-19										2379.00	22046.60	21895.00	2985.40
دهانت زيت	25-Sep-19	15-Dec-19										217.57	294.89	287.86	245.69
دهنلت البلاستيك	25-Sep-19	15-Dec-19										217.57	294.89	287.86	245.69
توريد وتركيب كريتال	27-May-19	07-Jul-19						2200.00كجم		1100.00كجم					
تركيب كريتال البلكونات	27-May-19	28-May-19						1500.00كجم							
تركيب كويبيسته كريتال السلم	27-May-19	28-May-19						700.00كجم							
تركيب ايواب الحملة الحديد	06-Jul-19	07-Jul-19								1100.00كجم					
دهان باب منخل	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00مقطوعة
تركيب اكسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00مقطوعة
اكسوار باب منخل	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00مقطوعة
تركيب اكسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00مقطوعة
باب الوحدة	27-May-19	30-Sep-19						1.37مقطوعة	1.03مقطوعة			21.60مقطوعة			
تركيب حلق الايواب والتبلييك	27-May-19	03-Jun-19						1.37مقطوعة	1.03مقطوعة						
تركيب نجارة الايواب والتبلييك	25-Sep-19	30-Sep-19										21.60مقطوعة			
دهان باب الوحدة	01-Oct-19	21-Oct-19											24.00مقطوعة		
دهنلت الايواب والتبلييك	01-Oct-19	21-Oct-19											24.00مقطوعة		
اكسوار باب الوحدة	16-Dec-19	22-Dec-19													24.00مقطوعة
تركيب اكسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													24.00مقطوعة
باب 2.2*0.90	27-May-19	30-Sep-19						4.11مقطوعة	3.09مقطوعة			64.80مقطوعة			
تركيب حلق الايواب والتبلييك	27-May-19	03-Jun-19						4.11مقطوعة	3.09مقطوعة						
تركيب نجارة الايواب والتبلييك	25-Sep-19	30-Sep-19										64.80مقطوعة			
دهان باب 2.2*0.90	01-Oct-19	21-Oct-19											72.00مقطوعة		
دهنلت الايواب والتبلييك	01-Oct-19	21-Oct-19											72.00مقطوعة		
اكسوار باب 2.2*0.90	16-Dec-19	22-Dec-19													72.00مقطوعة
تركيب اكسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													72.00مقطوعة
باب 2.20* 0.80	27-May-19	30-Sep-19						2.74مقطوعة	2.06مقطوعة			43.20مقطوعة			
تركيب حلق الايواب والتبلييك	27-May-19	03-Jun-19						2.74مقطوعة	2.06مقطوعة						
تركيب نجارة الايواب والتبلييك	25-Sep-19	30-Sep-19										43.20مقطوعة			
دهان باب 2.20* 0.80	01-Oct-19	21-Oct-19											48.00مقطوعة		
دهنلت الايواب والتبلييك	01-Oct-19	21-Oct-19											48.00مقطوعة		
اكسوار باب 2.2*0.80	16-Dec-19	22-Dec-19													48.00مقطوعة
تركيب اكسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													48.00مقطوعة
باب الومنيوم 2.2*0.8	16-Dec-19	18-Dec-19													24.00مقطوعة
تركيب الايواب والتبلييك الالومنيوم	16-Dec-19	18-Dec-19													24.00مقطوعة
الومنيوم 1.6 *2.2	16-Dec-19	18-Dec-19													24.00مقطوعة
تركيب الايواب والتبلييك الالومنيوم	16-Dec-19	18-Dec-19													24.00مقطوعة
الومنيوم 1.2*1.2	16-Dec-19	18-Dec-19													10.00مقطوعة
تركيب الايواب والتبلييك الالومنيوم	16-Dec-19	18-Dec-19													10.00مقطوعة
شباك 1.2*1	27-May-19	30-Sep-19						4.11مقطوعة	3.09مقطوعة			64.80مقطوعة			
تركيب حلق الايواب والتبلييك	27-May-19	03-Jun-19						4.11مقطوعة	3.09مقطوعة						
تركيب نجارة الايواب والتبلييك	25-Sep-19	30-Sep-19										64.80مقطوعة			

الشركة المنفذة / التشيد للبناء والتعمير



اسم المالك /
اسم الاستشاري / م. حسام صبرى

Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	2019											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
 دهان شبك 1*1.2	01-Oct-19	21-Oct-19											72.00 مقطوعة		
 دهانت الايواب والشبليك	01-Oct-19	21-Oct-19											72.00 مقطوعة		
 اكسسوار ش 1*1.2	16-Dec-19	22-Dec-19													72.00 مقطوعة
 تركيب اكسسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													72.00 مقطوعة
 الومنيوم 0.60*0.70	16-Dec-19	18-Dec-19													24.00 مقطوعة
 تركيب الايواب والشبليك الالومنيوم	16-Dec-19	18-Dec-19													24.00 مقطوعة
 الومنيوم 0.90*0.70	16-Dec-19	18-Dec-19													24.00 مقطوعة
 تركيب الايواب والشبليك الالومنيوم	16-Dec-19	18-Dec-19													24.00 مقطوعة
 دهان الدريزين	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00 مقطوعة
 تركيب اكسسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00 مقطوعة
 دهان شبابيك حديد	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00 مقطوعة
 تركيب اكسسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00 مقطوعة
 دهان ابواب البلكونات	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00 مقطوعة
 تركيب اكسسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00 مقطوعة
 اكسسوار البلكونات	16-Dec-19	22-Dec-19													8.00 مقطوعة
 تركيب اكسسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													8.00 مقطوعة
 دهان سلم بحرى	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00 مقطوعة
 تركيب اكسسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00 مقطوعة
 طوب حرارى	06-Jul-19	09-Jul-19								2,70.00					
 اسفل الطوب الحرارى	06-Jul-19	09-Jul-19								2,70.00					
 مصنعية طوب حرارى	06-Jul-19	09-Jul-19								2,70.00					
 اسفل الطوب الحرارى	06-Jul-19	09-Jul-19								2,70.00					
 قرميد	06-Jul-19	08-Jul-19								2,49.00					
 اعمال القرميد	06-Jul-19	08-Jul-19								2,49.00					
 مصنعية قرميد	06-Jul-19	08-Jul-19								2,49.00					
 اعمال القرميد	06-Jul-19	08-Jul-19								2,49.00					
 مساح	01-Jan-19	12-Jan-19		1.00 مقطوعة											
 اعمال الجسلت والميزانية الشبكية	01-Jan-19	12-Jan-19		1.00 مقطوعة											
 اعمال الجسات	01-Jan-19	12-Jan-19		1.00 مقطوعة											
 اعمال الجسلت والميزانية الشبكية	01-Jan-19	12-Jan-19		1.00 مقطوعة											
 الرافات	13-Jan-19	19-Jan-19		1.00 مقطوعة											
 تجهيز اماكن التشوينت والكرفلت	13-Jan-19	19-Jan-19		1.00 مقطوعة											
 اعمال الصحية	29-May-19	21-Dec-19						0.09 مقطوعة	0.21 مقطوعة	0.20 مقطوعة			0.30 مقطوعة		0.20 مقطوعة
 تلبيس الصرف والتغذية	29-May-19	05-Jun-19						0.09 مقطوعة	0.21 مقطوعة						
 اعمدة الصرف والتغذية الخارجة	06-Jul-19	09-Jul-19								0.20 مقطوعة					
 غرف التفتيش والمحلبس	09-Oct-19	12-Oct-19											0.20 مقطوعة		
 اعمال الصرف والتغذية للغرف	13-Oct-19	15-Oct-19											0.10 مقطوعة		
 تشطيب السباكة	16-Dec-19	21-Dec-19													0.20 مقطوعة
 اعمال الكهربائية	27-May-19	21-Dec-19						0.13 مقطوعة	0.17 مقطوعة		0.50 مقطوعة				0.20 مقطوعة
 تركيب الخراطيب واليوطات	27-May-19	09-Jun-19						0.07 مقطوعة	0.13 مقطوعة						
 تركيب اللوحت الكهربائية	27-May-19	02-Jun-19						0.07 مقطوعة	0.03 مقطوعة						
 تمديد الاسلاك	14-Aug-19	27-Aug-19									0.50 مقطوعة				
 المفاتيح واللوحت والاكسسورات	16-Dec-19	21-Dec-19													0.20 مقطوعة
 بردورات وارصفة	16-Oct-19	22-Oct-19											1.00 مقطوعة		
 تركيب البردورات والارصفة	16-Oct-19	22-Oct-19											1.00 مقطوعة		