



عمارة سكنية				Classic Schedule Layout							22-Sep-25 1
ctivity ID	Activity Name	Original Duration	BL1 Finish	BL1 Start	Actual Start	Performance % Complete	2018		2019		
								Jan	Feb	Mar	Apr
a 043	تركيب كوبيستة كريتال السلم	2	28-May-19	27-May-19		0%					
a 044	اسفل الطوب الحرارى	4	09-Jul-19	06-Jul-19		0%	 				
a 045	تركيب الابواب والشبابيك الالومنيوم	3	18-Dec-19	16-Dec-19	S-Dec-19 0%		1				
a 046	تركيب ايواب الحماية الحديد	2	07-Jul-19	06-Jul-19		0%					
— 047	تركيب اكسسوارات النجارة	6	22-Dec-19	16-Dec-19		0%					
a 048	نهاية اعمل التشطييات	0	22-Dec-19			0%					
الاعمال الصحية P1.6		177	21-Dec-19	29-May-19		0%	!		!		!
a 049	بداية الاعمل الصحية	0		29-May-19		0%					
a 050	تأسيس الصرف والتغنية	7	05-Jun-19	29-May-19		0%					
a 051	تركيب اعمدة الصرف والتغنية الخارجة	4	09-Jul-19	06-Jul-19		0%	; ;				
a 052	غرف التفتيش والمحابس	3	12-Oct-19	09-Oct-19		0%	1				1
<u> </u>	اعمال الصرف والتغية للغرف	3	15-Oct-19	13-Oct-19		0%			-i		
= 054	تشطيب السباكة	5	21-Dec-19	16-Dec-19		0%	! !				
<u> </u>	نهاية الاعمال الصحية	0	21-Dec-19			0%					
الاعمال الكهربانية P1.7		179	21-Dec-19	27-May-19		0%	į				
— 056	بداية الاعمل الكهربائية	0		27-May-19		0%	i !				
<u> </u>	تركيب الخراطيب والبوطات	12	09-Jun-19	27-May-19		0%			;		
<u> </u>	تركيب اللوحات الكهر اباتية	6	02-Jun-19	27-May-19		0%					
— 059	تمديد الاسلاك	12	27-Aug-19	14-Aug-19		0%	i ! !				
a 060	نقتيل المفاتيح واللوحات والاكسسورات	5	21-Dec-19	16-Dec-19		0%	1				
— 061	نهاية الاعمل الكهربية	0	21-Dec-19			0%	!				
عام P1.8 📇	اعمل تنسيق الموقع الع	153	30-Dec-19	06-Jul-19		0%	 				
062	بداية تتسيق الموقع العام	0		06-Jul-19		0%	1				
a 063	تسوية الموقع	3	08-Jul-19	06-Jul-19		0%	1				
a 064	تركيب البردورات والارصفة	6	22-Oct-19	16-Oct-19		0%					
a 065	اعمل نظقة واللمسك الاخيرة	7	30-Dec-19	23-Dec-19		0%	! ! !				
— 066	نهاية تتسيق الموقع العام	0	30-Dec-19			0%					

