

اسم المالك/ اسم الاستشاري/م.حسام صبري

ty Name	Start	Finish	Budgeted Units						2019						
	00 1 40	00 lan 40		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
حفار 🗖 : الم	20-Jan-19	26-Jan-19		6.00d											
اعمل الحفر	20-Jan-19	26-Jan-19		6.00d											
لودر	20-Jan-19	08-Jul-19		5.00d						3.00d					
اعمل الحفر	20-Jan-19	26-Jan-19		1.00d											
اعمل الاحلال	27-Jan-19	30-Jan-19		4.00d											
تسوية الموقع	06-Jul-19	08-Jul-19								3.00d					
قلاب	20-Jan-19	26-Jan-19		12.00d											
اعمل الحفر	20-Jan-19	26-Jan-19		12.00d											
عامل	20-Jan-19	30-Dec-19		18.00d			12.00d	3.00d							3
اعمل الحفر	20-Jan-19	26-Jan-19		6.00d											
اعمل الاحلال	27-Jan-19	30-Jan-19		12.00d											
رىم رمل نظيفة 🌉	13-Apr-19	16-Apr-19					12.00d								
عزل حراراة الاسطح	20-May-19	21-May-19						3.00d							
اعمال نظفة واللمسك الاخيرة 🌉	23-Dec-19	30-Dec-19													3
لودر صغير	13-Apr-19	16-Apr-19					4.00d								
رىم رمال نظيفة 🤦	13-Apr-19	16-Apr-19					4.00d								
دكاك	13-Apr-19	16-Apr-19					4.00d								
رىم رمال نظيفة 🌉	13-Apr-19	16-Apr-19					4.00d								
میاه	27-Jan-19	08-Oct-19		3 ₆ 65.00	17.39 ₋ 3	11.90 _م 3	3 ₆ 95.13	15.97 _م 3	23.10 _م 3	21.07 _غ 3	3 ₅ 13.55	5.54ع-3	3 ₋ 10.00		
اعمل الاحلال 🂆	27-Jan-19	30-Jan-19		3 ₆ 63.00											
رىم رمل نظيفة 🏿	13-Apr-19	16-Apr-19					77.00م3								
خرسلة علاية للاسلسك 🇖	31-Jan-19	05-Feb-19		2.00م3	3-8.00										
خرسانة مسلحة للاساسك 🂆	06-Feb-19	24-Feb-19			3,9.00										
خرسانة مسلحة للاعمدة	25-Feb-19	30-Apr-19			3,0.39	2.55م3	2.55ع								
خرسانة مسلحة للاسقف 🂆	04-Mar-19	12-May-19			,	7.60م	3,8.23	3.17م3							
مباني قصة الردم	27-Mar-19	03-Apr-19				1.71م3	1.29م3	,							
الاسفاتويد 🂆	31-Mar-19	02-Apr-19				3,0.03	3 ₀ .06								
خرسانة مسلحة الدكة 🌘	17-Apr-19	21-Apr-19					2.00م3								
مبلني الادوار 🤵	22-Apr-19	26-May-19					3،4.00	11.00م3							
عزل رطوبة الحمامك	27-May-19	28-May-19					5(55	3,0.70							
بیاض تخشین دلخلی	10-Jun-19	13-Aug-19						0,0.70	12.46ء	3 ₂ 18.68	7.61م3				
ي الله الوجهات المحمد ا	04-Jun-19	04-Jul-19							3,12.40	3-1.85	5,				
اعمل القرميد	06-Jul-19	08-Jul-19							O _C 10.00	3 ₆ 0.22					
ضهارة الوجهك	01-Oct-19	08-Oct-19								٥,٠.٢٢			10.00م3		
ضهارة السلالم	26-Aug-19	28-Aug-19									1.50م3		3710.00		
کسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									3,1.50 3,0.15				
ترابيع رخام الارضيك	19-Aug-19	22-Aug-19									3 ₂ 0.15				
كسوة رخام الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									3,0.25 3,0.08				
عسوه رحم الحوالط		24-Sep-19									3,20.08 3,3.96	5.54م3			
رط سیر امیت الار صیت و انحوالط 💆 موز ایکو السطح	23-May-19	28-May-19						2 4 40			აგა.ყნ	აგა.54			
	06-Jul-19	09-Jul-19						1.10م3		2.0.22					
اسفل الطوب الحراري	27-Jan-19	24-Sep-19		3 ₆ 25.00		3 ₋ 11.50	797.25 ₋ 3	100.00م3	3 ₆ 130.33	3 ₆ 0.32	3 ₋ 113.45	3 ₆ 107.33			
اعمل الاحلال	27-Jan-19	30-Jan-19		3 ₆ 25.00		الاد.11ع	37.77.23	٥٢١٥٥.00	07150.55	٥,٥٥٠.٥٥	54.0115. 4 5	الاد ۱۵۲،۰۵۰ الاد ۱۵۲،۰۵۰			
ردم رمال نظيفة 🤦	13-Apr-19	16-Apr-19		=, 323.33			764.00م3								
مباني قصة الردم 🂆	27-Mar-19	03-Apr-19				11.00م3	3,8.25								
الاسفلتويد 🌉	31-Mar-19	02-Apr-19				3 ₆ 0.50	3،25								
~						٥,٠٠٠	O _F 1.00								1

Page 1 of 6



اسم المالك/ اسم الاستشاري/م.حسام صبري

						CC	MPA	NY					<u>'</u>	,	'
tivity Name	Start	Finish	Budgeted Units					9				1			
at he t	07.1440	00.1440		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
عزل رطوبة الحمامك	27-May-19	28-May-19						3 ₂ .50							
	10-Jun-19	13-Aug-19							3,55.37	3 ₆ 83.05	3,33.83				
بياض بطانة الوجهات	04-Jun-19	04-Jul-19							3 ₇ 74.96	13.04م3					
اعمل القرميد	06-Jul-19	08-Jul-19								1.00م3					
کسوة درج السلم 🌉	14-Aug-19	18-Aug-19									1.00م				
ترابيع رخام الارضيك	19-Aug-19	22-Aug-19									1.70م3				
كسوة رخام الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									3 ₀ .25				
لم سير اميك الارضيات والحوائط		24-Sep-19									76.67م3	107.33م3			
موزايكو السطح 🌉	23-May-19	28-May-19						31.50م3							
اسفل الطوب الحراري 🌉	06-Jul-19	09-Jul-19								1.50م3					
<u>هراس ﴿</u>	27-Jan-19	30-Jan-19		4.00d											
اعمل الاحلال	27-Jan-19	30-Jan-19		4.00d											
مصنعية خ.ع	31-Jan-19	05-Feb-19		3,37.80	151.20م3										
خرسلة علاية للاسلسك 🌉	31-Jan-19	05-Feb-19		37.80م3	151.20م3										
فرمجي	31-Jan-19	22-May-19		0.60d	6.69d	16.76d	20.46d	6.50d							
خرسلة علية للاسلسك	31-Jan-19	05-Feb-19		0.60d	2.40d										
خرسانة مسلحة للاساسات	06-Feb-19	24-Feb-19			3.00d										
خرسانة مسلحة للاعمدة	25-Feb-19	30-Apr-19			1.29d	8.36d	8.36d								
خرسلة مسلحة للاسقف 🌉	04-Mar-19	12-May-19				8.40d	9.10d	3.50d							
خرسائة مسلحة الدكة 🌉	17-Apr-19	21-Apr-19					3.00d								
خرسانة ميول الاسطح	22-May-19	22-May-19						3.00d							
تورید خ.ع	31-Jan-19	05-Feb-19		3,37.80	3 ₂ 151.20										
خرسلة علاية للاسلسك 🌉	31-Jan-19	05-Feb-19		3 ₂ 37.80	151.20م3										
مصنعية خم للاساسات	06-Feb-19	24-Feb-19		3,75	3-166.00										
خرسانة مسلحة للاساسات 🌉	06-Feb-19	24-Feb-19			166.00م3										
توريد خم للاساسات	06-Feb-19	24-Feb-19			3 ₆ 166.00										
خرسانة مسلحة للاساسات	06-Feb-19	24-Feb-19			166.00م										
سلك رباط	06-Feb-19	12-May-19			89.57کچے	132.31کجم	156.78کجم	37.33كېم							
خرسانة مسلحة للاساسات	06-Feb-19	24-Feb-19			83.00کجم	102.51	۲100.70	٠٠٠.٥٥							
خرسانة مسلحة للاعمدة	25-Feb-19	30-Apr-19			05.00عبم	42.71کجم	42.71كجم								
خرسانة مسلحة للاسقف 🌉	04-Mar-19	12-May-19			0.57	89.60کجم	97.07كجم	37.33كجم							
	17-Apr-19	21-Apr-19				09.60 جم	17.00کجم	07.05							
خرسانة مسلحة الدكة	06-Feb-19	12-May-19			17.77طن	22.46طن	25.80طن	6.20طن							
حديد تسليح ر خرسانة مسلحة للاساسات	06-Feb-19	24-Feb-19				<i>∪</i> 2 ∠2.40	22 3.60	0.20							
خرسانة مسلحة للاعمدة	25-Feb-19	30-Apr-19			16.60طن	.1750	.17 50								
<u></u>	04-Mar-19	12-May-19			1.17طن	7.58طن	7.58طن	.1.0.00							
						14.88طن	16.12طن	6.20طن							
خرسانة مسلحة الدكة	17-Apr-19	21-Apr-19					2.10طن								
مصنعیة دکة	17-Apr-19	21-Apr-19					1.00مقطوعية								
خرسانة مسلحة الدكة	17-Apr-19	21-Apr-19					1.00مقطوعية								
خم الديكة	17-Apr-19	21-Apr-19					3,34.00								
خرسانة مسلحة للدكة 🌉	17-Apr-19	21-Apr-19					3,34.00								
خع الميول	22-May-19	22-May-19						24.00م3							
خرسانة ميول الاسطح	22-May-19	22-May-19						24.00م3							
مصنعية الهيكل	25-Feb-19	12-May-19			7.29م3	3 _č 196.16	208.56م3	3,62.00							
خرسانة مسلحة للاعمدة	25-Feb-19	30-Apr-19			7.29م3	47.36ع	3,47.36								
خرسانة مسلحة للاسقف 🌉	04-Mar-19	12-May-19				148.80م3	161.20م3	3 _č 62.00							
خ م للهيكل 😭	25-Feb-19	12-May-19			7.29م3	3 _≥ 196.16	208.56م3	3 ₆ 2.00							

Page 2 of 6



اسم المالك/ اسم الاستشاري/م.حسام صبري

ty Name	Start	Finish	Budgeted Units			_			201	9					
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
خرسانة مسلحة للاعمدة 🌉	25-Feb-19	30-Apr-19			7.29م3	3,47.36	3,47.36								
خرسانة مسلحة للاسقف	04-Mar-19	12-May-19				148.80م3	161.20م3	3 ₆ 2.00							
مصنعية عزل السطح	18-May-19	19-May-19						2,329.00							
عزل رطوبة الاسطح	18-May-19	19-May-19						2,329.00							
برميل بيتومين	31-Mar-19	28-May-19				0.20برميل	7.40برميل	4.00برميل							
عزل الاسلسك	08-Apr-19	11-Apr-19					7.00برميل								
الاسفانويد 🌉	31-Mar-19	02-Apr-19				0.20برميل	0.40برميل								
عزل رطوبة الاسطح	18-May-19	19-May-19						3.00برميل							
عزل رطوبة الحمامك	27-May-19	28-May-19						1.00برمیل							
فوم حراری	20-May-19	21-May-19						2,329.00							
عزل حراراة الاسطح	20-May-19	21-May-19						2 ₃ 29.00							
مشمع	20-May-19	21-May-19						2,329.00							
	20-May-19	21-May-19 21-May-19													
عزل حراراة الاسطح	18-May-19	28-May-19						2,329.00							
ممبرین 3مم								74.00روول							
عزل رطوية الاسطح	18-May-19	19-May-19						44.00روول							
عزل رطوبة الحمامك	27-May-19	28-May-19						30.00روول							
مصنعية عزل حمام	27-May-19	28-May-19						106.00م2							
عزل رطوبة الحمامك 🤦	27-May-19	28-May-19						106.00م2							
اسمنت	27-Mar-19	24-Sep-19				3.62طن	10.11طن	23.07طن	44.20طن	34.41طن	20.58طن	11.08طن			
مبانی قصة الريم 🌉	27-Mar-19	03-Apr-19				3.57طن	2.68طن								
الاسفلتويد	31-Mar-19	02-Apr-19				0.05طن	0.09طن								
مبانى الادوار	22-Apr-19	26-May-19					7.33طن	20.17طن							
عزل رطوبة الحمامك	27-May-19	28-May-19						0.80طن							
بیاض تخشین دلخلی	10-Jun-19	13-Aug-19							19.29طن	28.93طن	11.79طن				
يياض بطانة الوجهات	04-Jun-19	04-Jul-19							24.92طن	4.33طن					
اعمل القرميد	06-Jul-19	08-Jul-19								0.50طن					
کسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									0.29طن				
ترابيع رخام الارضيك	19-Aug-19	22-Aug-19									0.50طن				
كسوة رخام الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									0.09طن				
عصود رسم سوس	_	24-Sep-19									0.09ملن	11.08طن			
موزايكو السطح	23-May-19	28-May-19						2.10طن			92, 140	11.08كن			
	06-Jul-19	09-Jul-19						2.10		.10.05					
		28-May-19						0.5.00		0.65طن					
سن	27-May-19							3 ₂ 5.00							
عزل رطوبة الحمامك	27-May-19	28-May-19						5.00م3							
مصنعية اللياسة	27-May-19	28-May-19						106.00م2							
عزل رطوبة الحمامك 🂆	27-May-19	28-May-19						106.00م2							
برميل بتومين مؤكسد	08-Apr-19	11-Apr-19					3.50برميل								
عزل الاسلسك 🤦	08-Apr-19	11-Apr-19					3.50برميل								
مصنعية عزل اساسات	08-Apr-19	11-Apr-19					2,595.00								
عزل الاسلسك 🌅	08-Apr-19	11-Apr-19					2 ₅ 595.00								
مصنعية اسفلتويد	31-Mar-19	02-Apr-19				0.33مقطوعية	0.67مقطوعية								
الاسفلتويد 🤦	31-Mar-19	02-Apr-19				0.33مقطوعية	0.67مقطوعية								
طوب اسمنتی	27-Mar-19	26-May-19				24.57الف طوية	33.36الف طوية	41.07الف طوية							
مباني قصة الريم	27-Mar-19	03-Apr-19				24.57الف طوبة	18.43الف طوبة								
مبلني الادوار	22-Apr-19	26-May-19				-	14.93 الف طوبة	41.07الف طوية							
مصنعية مبانى 25	27-Mar-19	26-May-19				3,54.86	3,63.54	3 ₆ 61.60							
		03-Apr-19				3 ₅ 54.86	3 ₂ 41.14	٥,٥١.٥٥							

Page 3 of 6



اسم المالك/ اسم الاستشاري/م.حسام صبري

ty Name	Start	Finish	Budgeted Units			1			201	1					_
7 4.871 4.	22 Apr 40	26 May 40		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
مبائى الانوار	22-Apr-19 22-Apr-19	26-May-19					322.40م3 31.49الف طوية	61.60م3 86.61الف طوية							
طفلی متقب مبلنی الادوار	22-Apr-19	26-May-19					1.49 الحالف طوية	86.61 هـ هوبة							
مصنعیة مبانی 12	22-Apr-19	26-May-19					2-649.33	1785.67ء2							
مبانى الانوار	22-Apr-19	26-May-19					2 ₆ 649.33	1785.67م2							
مصنعیة بیاض داخلی	10-Jun-19	13-Aug-19					2,040.00	2,1700.07	1784.57ع	2,2676.86	2 ₋ 1090.57				
بياض تخشين داخلي	10-Jun-19	13-Aug-19							1784.57م2	2 ₆ 2676.86	1090.57ء				
مادة الوجهات	26-Aug-19	08-Oct-19							2(1101.01	2/2010:00	0.85ئ		9.10طن		
ضهارة الوجهات	01-Oct-19	08-Oct-19									0.00		9.10طن		
ضهارة السلالم	26-Aug-19	28-Aug-19									0.85طن		0 0.10		
مصنعية بياض واجهات		08-Oct-19							2 ₆ 1437.41	2-249.99	0.00		2,908.60		
بياض بطانة الوجهات	04-Jun-19	04-Jul-19							1437.41م2	2 ₇ 249.99			2,000.00		
ضهارة الوجهك	01-Oct-19	08-Oct-19							2,1107.11	2/2-10.00			908.60م2		
اسمنت ابیض	23-May-19	24-Sep-19						0.04طن			0.24طن	0.20طن	2,000.00		
ضهارة السلالم	26-Aug-19	28-Aug-19						5 0.01			0.08طن	5-0.20			
کسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									0.00كن				
ترابيع رخام الارضيك	19-Aug-19	22-Aug-19									0.01طن				
كسوة رخام الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									۰۰۵۰۱ ا				
لسيراميك الارضيات والحوائط		24-Sep-19									0.15طن	0.20طن			
موزايكو السطح	23-May-19	28-May-19						0.04طن			0-0.10	5-0.20			
	26-Aug-19	28-Aug-19						3-0.04			0.04كن				
<u>جير</u> ضهارة السلالم	26-Aug-19	28-Aug-19									0.04طن				
بودرة حجار	26-Aug-19	28-Aug-19									0.30طن				
ضهارة السلالم	26-Aug-19	28-Aug-19									0.30طن				
ر <u>خ</u> ام 2 سم	14-Aug-19	25-Aug-19									2 ₂ 131.00				
كسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									2 ₅ 32.00				
ترابيع رخام الارضيك	19-Aug-19	22-Aug-19									2,86.00				
كسوة رخام الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									2م3.00 ع				
مصنعية ترابيع	19-Aug-19	22-Aug-19									2 ₆ 76.00				
تراييع رخام الارضيات	19-Aug-19	22-Aug-19									2 ₆ 76.00				
مصنعية وزرة رخام	19-Aug-19	22-Aug-19									56.00				
ترابيع رخام الارضيات	19-Aug-19	22-Aug-19									56.00				
مصنعية رخام حوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									2 ₂ 13.00				
كسوة رخام الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									13.00ء 2ء13				
ر <u>ځام 4سم</u>	14-Aug-19	18-Aug-19									2,42.50				
كسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									2,42.50				
مصنعية الدرج	14-Aug-19	18-Aug-19									121.00				
كسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									121.00م				
بلاط موزیکو	23-May-19	28-May-19						2,372.00			, 121.00				
موزايكو السطح	23-May-19	28-May-19						2,372.00							
مصنعية بلاط موزيكو	23-May-19	28-May-19						2,372.00							
موزايكو السطح	23-May-19	28-May-19						2,372.00							
سیرامیك ارضیة	14-Aug-19	24-Sep-19						2,012.00			2,813.75	1139.25ء2			
سيراميك الارضيات والحوائط		24-Sep-19									2 ₆ 813.75	1139.25م2			
منعية سيراميك ارضية	14-Aug-19	24-Sep-19									2 ₆ 723.75	2 ₆ 1013.25			
سيراميك الارضيات والحوائط	14-Aug-19 للاط	24-Sep-19									723.75م2	1013.25ء			
مصنعية وزرة سرميك		24-Sep-19									1285.42ء	1799.58ء			

Page 4 of 6



اسم المالك/ اسم الاستشاري/م.حسام صبري

5. 24 N I	044	Trin in to	ID. danska d Ulaka I			C	OMPA	NY		10					<u> </u>
ivity Name	Start	Finish	Budgeted Units	la	T 5.1.	NA		N4 T	20		A	0	0-4	No.	Des
لاط بيدر لمداى الار ضدات و الحدائط	14-Δυσ-19	24-Sep-19		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug 1285.42م	Sep 1799.58م	Oct	Nov	Dec
لاط سير اميك الارضيات والحوائط 🌉 سير اميك حو ائط 🦠	14-Aug-19	24-Sep-19									2×470.83	1799.36 2 ₆ 659.17			
لط سير اميك الارضيات والحوائط		24-Sep-19									470.83 ي	2 ₆ 659.17			
مصنعیة سیرامیك حوانط 🤗	14-Aug-19	24-Sep-19									2,470.83	2 ₆ 659.17			
مصلحیه النبر المیت حق کے ا	14-Aug-19	24-Sep-19									470.83 م	2 ₆ 659.17			
لاط سير اميك الارضيات والحوائط 🌉 دهاتات بلاستيك 💸	25-Sep-19	15-Dec-19									2,410.63	2,379.00	2 ₂ 2046.60	1895.00 _م 2	2,985.4
	25-Sep-19	15-Dec-19										2×379.00			2×985.4
	25-Sep-19	15-Dec-19										17.57م2 2-17.57م2	2,2046.60 2,94.89	1895.00م2	2,45.6
المانت	25-Sep-19	15-Dec-19											<u> </u>	2 ₆ 87.86	
دهانت البلاستك		07-Jul-19						(0000 00		(4400.00		17.57م2	94.89م2	2 ₂ 87.86	.45م2
تورید و ترکیب کریتال 🐔	27-May-19							2200.00کجم		1100.00کجم					
تركيب كريتال البلكونات	27-May-19	28-May-19						1500.00کجم							
تركيب كوبيستة كريتال السلم	27-May-19	28-May-19						700.00کجم							
تركيب ابواب الحملية الحديد 🌉	06-Jul-19	07-Jul-19								1100.00کجم					
دهان باب مدخل ج	16-Dec-19	22-Dec-19													.1مقطوعية
تركيب اكسسوارات النجارة 🌉	16-Dec-19	22-Dec-19													.1مقطوعية
اکسسوار باب مدخل 🔌	16-Dec-19	22-Dec-19													.1مقطوعية
تركيب اكسسوارات النجارة 🌉	16-Dec-19	22-Dec-19													.1مقطوعية
باب الوحدة 🔝	27-May-19	30-Sep-19						1.37مقطوعية	1.03مقطوعية			21.60مقطوعية			
تركيب حلوق الابواب والشبلبيك 🌉	27-May-19	03-Jun-19						1.37مقطوعية	1.03مقطوعية						
تركيب نجارة الابواب والشبابيك 🌉	25-Sep-19	30-Sep-19										21.60مقطوعية			
دهان باب الوحدة 😭	01-Oct-19	21-Oct-19											24.00مقطوعية		
دهانك الابواب والشبابيك 🌉	01-Oct-19	21-Oct-19											24.00مقطوعية		
اكسسوار باب الوحدة	16-Dec-19	22-Dec-19													.24مقطوعية
تركيب اكسسوارات النجارة 🌉	16-Dec-19	22-Dec-19													ا.24مقطوعية
باب 2.2*0.90	27-May-19	30-Sep-19						4.11مقطوعية	3.09مقطوعية			64.80مقطوعية			
تركيب حلوق الابواب والشبابيك 🌉	27-May-19	03-Jun-19						4.11مقطوعية	3.09مقطوعية						
تركيب نجارة الابواب والشبليك	25-Sep-19	30-Sep-19										64.80مقطوعية			
دهان باب 2.2*0.90 🍖	01-Oct-19	21-Oct-19										, ,	72.00مقطوعية		
دهانت الابواب والشبابيك	01-Oct-19	21-Oct-19											72.00مقطوعية		
كسسوار باب 2.2*0.90 🚡		22-Dec-19											. 5 72.00		ا.72مقطوعية
تركيب اكسسوارات النجارة 🌉	16-Dec-19	22-Dec-19													.72مقطوعية
باب 2.20* 0.80	27-May-19	30-Sep-19						2.74مقطوعية	2.06مقطوعية			43.20مقطوعية			<u> </u>
تركيب حلوق الابواب والشبابيك 🌉		03-Jun-19						2.74مقطوعية	2.06مقطوعية			9,20			
تركيب نجارة الابواب والشبليك		30-Sep-19						2.14مصوعیہ	00.2سطوعیا			43.20مقطوعية			
		21-Oct-19										43.20مقطوعية	48.00مقطوعية		
دهان باب 0.80 *2.20 دولت الأولول															
	01-Oct-19	21-Oct-19											48.00مقطوعية		2 20 40
<u> کسسوار باب 0.80*2.2 🔝</u>	10-Dec-19	22-Dec-19													ا.48مقطوعية
تركيب اكسسوارات النجارة 🌉		22-Dec-19													ا.48مقطوعية
باب الومنيوم 2.2*0.8	16-Dec-19	18-Dec-19													ا.24مقطوعية
ركيب الابواب والشبليك الالومنيوم 🌉		18-Dec-19													ا.24مقطوعية
	16-Dec-19	18-Dec-19													.24مقطوعية
ركيب الابواب والشبليك الالومنيوم 🌅		18-Dec-19													ا.24مقطوعية
	16-Dec-19	18-Dec-19													ا.10مقطوعية
ركيب الابواب والشبليك الالومنيوم 🌉		18-Dec-19													ا.10مقطوعية
AV The state of th	27-May-19	30-Sep-19						4.11مقطوعية	3.09مقطوعية			64.80مقطوعية			
تركيب حلوق الابواب والشبليك 🌉		03-Jun-19						4.11مقطوعية	3.09مقطوعية						
تركيب نجارة الابواب والشبلبيك 🌉	25-Sep-19	30-Sep-19										64.80مقطوعية			

Page 5 of 6



اسم المالك/ اسم الاستشاري/م.حسام صبري

ivity Name	Start	Finish	Budgeted Units						20	19					
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
دهان شباك1*1.2	01-Oct-19	21-Oct-19											72.00مقطوعية		
دهانت الابواب والشبلبيك 🌉	01-Oct-19	21-Oct-19											72.00مقطوعية		
اکسسوار ش 1*2.1	16-Dec-19	22-Dec-19													ر مقطوعية
تركيب اكسسوارات النجارة 🌉	16-Dec-19	22-Dec-19													مقطوعية
الومنيوم 0.70*0.60 🚼	16-Dec-19	18-Dec-19													مقطوعية
تركيب الابواب والشبابيك الالومنيوم 🌉		18-Dec-19													يُمقطوعية
الومنيوم 0.70*0.90 <u>﴿</u>		18-Dec-19													إمقطوعية
تركيب الابواب والشبابيك الالومنيوم 🌉		18-Dec-19													مقطوعية
دهان الدريزين	16-Dec-19	22-Dec-19													طوعية
تركيب اكسسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													طوعية
	16-Dec-19	22-Dec-19													طوعية
دهان شبابیك حدید	16-Dec-19	22-Dec-19													
تركيب اكسسوارات النجارة															طوعية
دهان ابواب البلكونات	16-Dec-19	22-Dec-19													طوعية
تركيب اكسسوارات النجارة 🌉	16-Dec-19	22-Dec-19													طوعية
اکسسوار البلکونات	16-Dec-19	22-Dec-19													طوعية
تركيب اكسسوارات النجارة 🌉	16-Dec-19	22-Dec-19													طوعية
دهان سلم بحاري	16-Dec-19	22-Dec-19													طوعية
تركيب اكسسوارات النجارة 🌉	16-Dec-19	22-Dec-19													طوعية
طوب حراری	06-Jul-19	09-Jul-19								70.00 _م 2					
اسفل الطوب الحراري	06-Jul-19	09-Jul-19								70.00م2					
مصنعية طوب حراراي	06-Jul-19	09-Jul-19								70.00م2					
اسفل الطوب الحراري 🌉	06-Jul-19	09-Jul-19								70.00م2					
قرمید ن	06-Jul-19	08-Jul-19								49.00م2					
اعمل القرميد	06-Jul-19	08-Jul-19								49.00م2					
مصنعیة قرمید	06-Jul-19	08-Jul-19								49.00ع					
اعمل القرميد	06-Jul-19	08-Jul-19								49.00ء2					
مساح	01-Jan-19	12-Jan-19		لموعية	1.00مقد					,					
اعمل الجسك والميزانية الشبكية	01-Jan-19	12-Jan-19			1.00مقد										
اعمال الجسات	01-Jan-19	12-Jan-19			1.00مقد										
اعمل الجسك والميزانية الشبكية		12-Jan-19			1.00مقد										
الكرافاتات -	13-Jan-19	19-Jan-19			1.00مقد										
تجهيز اماكن التشوينات والكرفانات		19-Jan-19			1.00مقد										
	29-May-19	21-Dec-19		<i>و</i> وي.	1.00			0.09مقطوعية	0.21مقطوعية	0.20مقطوعية			0.30مقطوعية		1 1
اعمال الصحية	•									20.20مفطوعيه			الك. للمقطوعية		طوعية
تأسيس الصرف والتغنية	29-May-19	05-Jun-19						0.09مقطوعية	0.21مقطوعية	1 1 2 2 2					
اعمدة الصرف والتغنية الخارجة	06-Jul-19	09-Jul-19								0.20مقطوعية					
غرف التفتيش والمحابس	09-Oct-19	12-Oct-19											0.20مقطوعية		
اعمل الصرف والتغية للغرف	13-Oct-19	15-Oct-19											0.10مقطوعية		
تشطيب السباكة	16-Dec-19	21-Dec-19													طوعية
اعمال الكهربية	27-May-19	21-Dec-19						0.13مقطوعية	0.17مقطوعية		0.50مقطوعية				طوعية
تركيب الخراطيب والبوطك 🌉	27-May-19	09-Jun-19						0.07مقطوعية	0.13مقطوعية						
تركيب اللوحات الكهر ابائية 🌉	27-May-19	02-Jun-19						0.07مقطوعية	0.03مقطوعية						
تمديد الاسلاك	14-Aug-19	27-Aug-19									0.50مقطوعية				
المفاتيح واللوحات والاكسسورات	16-Dec-19	21-Dec-19													طوعية
بردورات وارصفة	16-Oct-19	22-Oct-19											1.00مقطوعية		
تركيب البردورات والارصفة 🌉	16-Oct-19	22-Oct-19											1.00مقطوعية		